

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้าง฼าปนสถานเตาคู่ บ้านบึงงาม หมู่ที่ 1	๒,๐๐๐,๐๐๐	วัดจันทร์ทุมมาวาส	กองช่าง	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-	มี฼าปนสถานเตาคู่
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุขหมู่ที่ 2	๒๐๐,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	มีถนนคอนกรีต
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิภาวดีหมู่ที่ 13	๓๐๐,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	✓	มีถนนคอนกรีต
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยยินดีพัฒนา หมู่ที่ 2	๒๗๐,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	-	๒๗๐,๐๐๐	✓	-	-	มีรางระบายน้ำ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 14	๒๘๒,๐๐๐	บ้านบึงงาม	กองช่าง	-	๒๘๒,๐๐๐	✓	-	-	มีรางระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชาสุข หมู่ที่ 2	๓๓๘,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	-	๓๓๘,๐๐๐	✓	-	-	มีรางระบายน้ำ
๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชาเสรี หมู่ที่ 1 /	๒๙๔,๖๖๘	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	๒๙๔,๖๖๘	✓	-	-	มีรางระบายน้ำ
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนมณีสาย หมู่ที่ 10	๒๔๔,๐๐๐	บ้านแสงจันทร์	กองช่าง	๒๐๙,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	มีรางระบายน้ำ
๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนวังบัวบาน หมู่ที่ 1	๑๗๖,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	๑๗๕,๐๐๐	✓	-	-	มีรางระบายน้ำ
๑๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนวังบัวบาน หมู่ที่ 15	๒๗๒,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	๒๗๒,๐๐๐	-	-	-	✓	มีรางระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสัมฤทธิ์ผล หมู่ที่ 14	๔๐๐,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	๓๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	-	✓	มีวางระบายน้ำ
๑๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนหลักเขต หมู่ที่ 13	๒๖๘,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	๒๖๘,๐๐๐	✓	-	-	มีวางระบายน้ำ
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก คสล.ถนนยาวเรศ หมู่ที่ 14	๔๕๐,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	มีท่อระบายน้ำคสล.พร้อม บ่อพัก
๑๔	โครงการปรับปรุงสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	มีการปรับปรุงสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการวางและปรับปรุง ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการวางแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลบัวงาม	กองช่าง	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สถานการณ์ covid ๑๙ จึง ไม่สามารถจัดโครงการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	๙๕,๔๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลบัวงาม	กองการประปา	-	๙๕,๔๐๐	✓	-	-	สถานการณ์covid ๑๙ จึง ไม่สามารถจัดโครงการได้
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	๓๖,๔๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลบัวงาม	กองการประปา	-	๓๖,๔๐๐	✓	-	-	สถานการณ์covid ๑๙ จึง ไม่สามารถจัดโครงการได้
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร	๖๔,๒๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลบัวงาม	กองการประปา	-	๖๔,๒๐๐	✓	-	-	สถานการณ์covid ๑๙ จึง ไม่สามารถจัดโครงการได้
๔	การกำหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๖๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บัวงาม	กองการประปา	-	๖๕,๐๐๐	✓	-	-	สถานการณ์covid ๑๙ จึง ไม่สามารถจัดโครงการได้

